

## 安装前准备条件

文件号

设备型号	PSI-20		
★仪器编号 #			
★要求具体安装调试时间			
为了保证仪器的正常使用和安装调试工作的顺利进行，请认真确认如下的准备条件：			
必填确认项目	勾选栏		
1.供电要求 3~400/230 50Hz, 5.9A（欧洲）			
2.液压油冷却用冷水机（最小功率 1.5kW）或者循环水进出口（5l/min 20℃）			
3.产品冷却使用热交换器时，配备适用的冷热循环器			
4.样品输出端接入合适的容器或自定义样品循环			
5.地面水平			
6.避免振动、电磁干扰、避免阳光直射			
7.请用户不要自行开箱，需要用户自己进行开箱后一起的搬运就为工作			
<p>说明：请将已准备好的条件用“√”符号表示填入右边框内，安装调试日期按照邮件之日起的<b>两周之后</b>（遇国家法定假日顺延）建议：写安装日期请与 PSI 工程师确认，（请提前 1 至 2 周）。请加盖单位公章，以邮件方式尽快通知我公司（并留下联系人和联系方式），我公司会根据您填写的安装日期赴现场安装调试。</p> <p>公司规定，除卖方原因造成的二次上门费用需由买方承担。（如现场安装条件不充分等）</p>			
客户名称（盖章）		联系人（签字）	
联系电话		手机	
邮箱		日期	